

主 本

贵州省交通运输厅 2023 年
交通养护建设资金（含成品油税费资金）

绩效评价报告

报告编号：QCJ-PJ-2024-03

委托单位：贵州省财政厅

评价机构：贵州弘典建设咨询有限公司

报告时间：2024 年 9 月 30 日



评价分值：86.11

评价等级：良

概要

评价机构全称（盖章）：

单位：万元、类、个

项目名称	2023年交通养护建设资金（含成品油税费资金）			评价年度	2023
财政主管处室	贵州省财政厅经建处		联系人及联系方式	周焰 13985525805	
主管部门	贵州省交通运输厅		联系人及联系方式	徐舟 17885666518	
自评方式	部门自评	自评分值	98、98.5、98.9、100、98、96.31、97.89、98、99	自评等级	优
各级资金投入总数	168488.44	抽查资金总数	155007.88	资金抽查占比	92%
省级财政资金拨付数	168488.44	省级财政资金抽查数	155007.88	省级财政资金抽查占比	92%
项目类别	9	抽查类别	9	类别抽查占比	100%
项目数量	278	抽查项目数	95	项目抽查占比	34.17%
涉及市县数或项目点	13	抽查市县数或项目点	9	抽查区域	贵州省公路局本级、贵州省公路局大数据服务中心、贵阳公路管理局、水城公路管理局、毕节公路管理局、遵义公路管理局、铜仁公路管理局、凯里公路管理局、都匀公路管理局
发放调查问卷	276	有效调查问卷	273	满意度情况	社会公众满意度 92.86% 工作人员满意度：89.58%
绩效目标实现情况	本项目设置了3条绩效目标，部分实现3条，设置项目实际完成情况、年平均PQI值、项目验收情况等13个绩效指标，实现4条，如水土保持和环境影响、项目长效管理情况、满意度等；部分实现9条，如项目实际完成情况、项目实施进度符合性、工程概算控制情况等。				
成本效益分析简要情况	（一）分析结果：2023年交通养护建设工程项目均在年初安排预算内完成，项目实施效益明显，评价组通过对抽样管理局现场评价结果分析，普通国省道养护日常养护及小修项目预算安排合理符合交通厅、公路局部门职责，绩效目标基本达到预期。 （二）分析结论：根据评价组现场评价，普通国省道养护日常养护及小修项目实施成本合理，符合市场成本价格，项目实施效益明显，养护工作不仅提高交通安全和通行效率，还带来良好的社会效益、经济效益。				

评价问题 简要情况	(一) 资金管理方面：一是未按下达计划使用日常养护及小修项目预算资金。二是对各公路管理段资金使用监督不到位。三是项目结余资金上缴不及时，造成资金闲置。四是项目资金安排不合理，弥补往年已实施项目资金缺口占比过大。 (二) 项目管理方面：一是项目安排不精准。多数项目在实施过程中普遍存在工程增量、设计变更、设计漏项等工程变更。二是项目实施管理有待加强，部分公路管理局实施项目存在工期延误，项目验收及竣工决算不及时。 (三) 绩效管理方面：一是绩效目标设置不够合理。二是绩效运行监控、绩效自评质量不高。		
评价结果 应用建议	(一) 问题整改方面：一是建议将此次评价发现的薄弱环节和有关问题反馈给各公路管理局，督促其完成整改工作。二是建议各公路管理局下属各公路管理段采用统一账套管理。 (二) 改进管理方面：一是加强项目全过程管理并开展项目后评价，为今后的项目建设提供参考。二是建议省交通厅、省公路局提升绩效管理水平，积极参与或组织有关人员参加绩效管理培训。 (三) 预算安排方面：建议继续保持交通养护建设资金安排规模，但在资金安排结构方面进行调整，一是未进行充分论证的项目不予安排预算资金，二是缩减弥补往年实施项目缺口资金安排比例。		
评价时间	2024 年 8 月 15 日—2024 年 9 月 30 日	评价机构报告编号	QCJ-PJ-2024-03
项目主评人（签字） 及联系方式	孙平 18096059040 高华山 13985129435	法定代表人（签字） 及联系方式	孙平